

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2571

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเสา (เฉพาะประจำปีงบประมาณ 2566)

โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์	42,000	38,000	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,438,400	7848400	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,256,000	2,092,200	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น	120,000	120,000	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ	30,000	29,700	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	18,882	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการสนับสนุนจุดตรวจจุดสกัดช่วงเทศกาล	10,000	9,875	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	48,500	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)ให้กับนักเรียนในสังกัด สพฐ			1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	2,352,000	2,198,000	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ศพด. ทั้ง 3 แห่ง			1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม(นม)ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์	1,196,250	1,059,180	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานบริหารจัดการแพทย์ฉุกเฉิน		452,075	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก		118,129	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		64,880	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการแข่งขันกีฬา "หน่วยงานสัมพันธ์"		30,000	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินงาน		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
17	โครงการจัดกิจกรรมรวมพลังแกนนำฯ	19,940	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการส่งเสริมประเพณี(วันลอยกระทง)	58,580	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการส่งเสริมประเพณี(วันสงกรานต์)	98,965	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	อุทยานสภากาชาดธรรม(ประเพณีแข่งเรือ)	40,000	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายฯ	9,950	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		14,514,650			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุมปลา ม.1	271,000	3-พ.ค.-66	10-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลุมปลา ม.2	277,000	9-พ.ค.-66	10-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านช่องลิ้ม ม.3	27,000	16-พ.ค.-66	11-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตำบลึง ม.4	277,000	25-ต.ค.-66	10-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่ม ม.5	277,000	12-พ.ค.-66	10-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดระเบียบ ม.6	222,000	12-พ.ค.-66	10-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7	279,000	1-ก.ย.-66	31-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8	280,000	8-ก.ย.-66	31-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9	233,000	15-พ.ค.-66	11-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10	277,000	18-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11	277,000	19-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	277,000	25-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิก จ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
				วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
				13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	277,000	277,000	22-พ.ค.-66	11-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15	257,000	257,000	23-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รอบอาคาร อบต. หลุบเลา	353,000	353,000	23-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการขยายผิวจราจร บ้านหลุบเลา ม.10	195,000	195,000	23-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร	30,000	30,000	23-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6	499,000	499,000	23-พ.ค.-66	12-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4	499,000	499,000	25-ต.ค.-66	10-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 15	299,000	299,000	25-ต.ค.-66	10-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 10	299,000	299,000	25-ต.ค.-66	10-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	175,000	175,000	6-พ.ย.-66	15-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2	173,000	173,000	29-พ.ย.-66	14-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3	180,000	180,000	12-ธ.ค.-66	26-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4	170,000	170,000	29-พ.ย.-66	14-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5	19,500	19,500	12-ธ.ค.-66	26-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	176,000	176,000	6-พ.ย.-66	15-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8	177,000	177,000	20-พ.ย.-66	6-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9	175,000	175,000	20-พ.ย.-66	6-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10	176,000	176,000	31-ต.ค.-66	10-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน	
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ		
33	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11	112,000	112,000	18-ธ.ค.-66	17-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12	175,000	175,000	18-ธ.ค.-66	17-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13	139,000	139,000	30-พ.ย.-66	13-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
36	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 14	177,000	177,000	29-พ.ย.-66	14-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 15	177,000	177,000	29-พ.ย.-66	14-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 5	16,000	16,000	11-ม.ค.-66	17-ม.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 6	16,000	16,000	12-ม.ค.-66	17-ม.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 8	19,500	19,500	29-ส.ค.-66	1-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 9	25,000	25,000	12-ม.ค.-66	17-ม.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	จัดซื้อซีเมนต์ หมู่ที่ 10	16,500	16,500	26-มิ.ย.-66	3-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	จัดปื้มท่อโย่ง หมู่ที่ 11	9,000	9,000	26-มิ.ย.-66	3-ก.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	8,242,500	8,242,500			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว						
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี	15,000	14,860	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรอินทรีย์	20,000	19,760	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการส่งเสริมเกษตรแปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 OTOP	20,000	18,914	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการเกษตรอินทรีย์ของดีหลุมปลา	100,000	99,700	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	155,000	53,534			

โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิก จ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1	โครงการคัดแยกขยะและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์	87,000	86,580	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการปลูกป่า/ต้นไม้	30,000	25,600	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	117,000	86,580			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

1	โครงการศึกษาดูงานฯ	250,000	249,076	1-ต.ค.-66	30-ก.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	250,000	249,076			

ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ประสบปัญหาจากภัยแล้ง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และเกิดอัคคีภัยทำให้ไฟไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุบเลา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินการได้จึงมีผลต่อการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป้าหมายลดน้อยลง แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอนเพิ่มโอนลด เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ด้วยความเหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา จึงได้ทำหนังสือขอรับอุดหนุนไปยังหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดและได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา ได้โดยตรงต่อผู้บริหารส่วนตำบล www.loublao.go.th หรือติดต่อได้ให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา บ้านหล่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลหลุบเลา อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒๐๙๙๗๐๗